



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR AG 106 / 06 / 1983 / No
ADRES INSTALLATIE: Carolinelei 9
1930 Brasschaat
EIGENAAR: Loekels Alex
Adres: op adres
OPDRACHTGEVER: Basla Technis 312A
Adres: Gevelsteenstraat 11A 1930 Mechelen
INSTALLATEUR: idem
Adres:
BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG NACHT
Index:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 13/10/1986 Aanvulling van verslag nr. WV 105/103 No
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwarend Type der lokalen: Huisshoudelijke
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81 Met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting: 2 x 2 x 40 A Alg. schakelaar type: ADS 6 A 0300
Netaftakkabel: type: EXUB 4 x 10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: EXB 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: lue - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding: Aardverbindingssysteem: TT - TN
Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 16,4 Ohm RI tot: 2.100 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Opdrachtgever: Kintzen F. S. h. m. s. m.
Opdrachtgever: Kintzen F. S. h. m. s. m.
Wijzig. 113

F. S. h. m. s. m. Beslaan de wijziging: zie verslag WV 105/103 No 185: nieuw

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek Controlebezoek volgens: AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E12, E12P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen
NOTAS: Omschakeling mono - 2-fasig

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen.

VISUM VAN DE VERDELER
Faktoir
kl. 6455

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - niet conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) één draadsschema(s) en het (de) opstellingschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 13/10/1986 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag - niet in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vortraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie - voldoet - niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening
Rudy Geeraerts
CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2880 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Rudy GEERAERTS