



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 90095345121AMT



N 308468

Resi code:

Antwerpen-Limburg  
Brabant

tel.: 03 221 86 11  
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen  
Wallonië

tel.: 09 244 77 11  
tel.: 081 432 611

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <i>mt</i>	Naam, voornaam : <i>ARDIES</i>	
	Adres : <i>VOBELKERSTRANZ 64</i>	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <i>EUREN</i>	
BTW nr.: BE	Tel. : <i>0486.074420</i>	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk			<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwarend	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag :	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) :	nr. : meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> :	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) :	<input type="checkbox"/> aardingslus open / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord :	<input type="checkbox"/> .....	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting :	Aantal borden :	Aantal eindstroombanen :
<input checked="" type="checkbox"/> bijlage(n)	<i>63</i> A <i>1300</i> mA	<i>1</i>	<i>16</i>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand <i>14,3</i> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau <i>10</i> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<i>Nihil</i>	
Inbreuken Bestaande installatie	<i>Nihil</i>	
Opmerkingen	<i>(N) Telkens (Brief Ecomis) 60 vloer kort voorlopig via schuim, voor plaatsen en na plaatsing nieuwe talle.</i>	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet  aan het AREI

De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet  aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór *10/10/2013* (\*)

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : *Luyp* Agent nr. : *0513* Datum : *10/10/2013*

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : *3*  Eindraadsschema(s) : *2*

15 001 0 2 22

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.